Утв. приказом Минэнерго России
от 11 августа 2011 г. № 347

ФОРМА раскрытия субъектами естественных монополий, чьи инвестиционные программы утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, информации об отчетах о реализации инвестиционных программ субъектов естественных монополий

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. руб. с НДС

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Ввод мощностей (отчетный год)		Освоено (подтверждено актами выполненных работ) млн.рублей	Введено в эксплуатацию (подтверждено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего							млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт	план**	факт	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатм закупочных процедур	
	ВСЕГО,		**124,569**	**156,808**			**156,808**	**88,366**		**32,239**	**126%**	**7,757**	**-9,904**	
1.	**Техническое перевооружение и реконструкция**		**10,639**	**19,397**			**19,397**	**27,191**		**8,758**	**182%**	**5,742**	**0,000**	
1.1.	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**		**2,308**	**6,020**			**6,020**	**2,355**		**3,712**	**261%**	**3,712**		
1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ		2,308	6,020	6,57	6,57	6,020	2,355		3,712	261%	3,712		Уточнение стоимости
1.2.	**Создание систем противоаварийной и режимной автоматики**		**5,732**	**7,763**			**7,763**	**3,145**		**2,030**	**135%**	**2,030**		
1	Реконструкция РП-10 кВ № 2, 4, 7		5,732	7,763	3	3	7,763	3,145		2,030	135%	2,030		Уточнение стоимости
1.3.	**Создание систем телемеханики и связи**		**2,598**	**5,614**			**5,614**	**21,692**		**3,016**	**216%**			
1	Установка приборов учета на вводах трансформаторных подстанций		2,598	3,980		577	3,980	3,980		1,381	153%			Выполнение работ с опережением графика
2	АИИС КУЭ		0,000	1,635			1,635	17,712		1,635				
2.	**Новое строительство**		**113,930**	**109,068**			**109,068**	**51,533**		**-4,862**	**96%**	**2,015**	**-9,904**	
2.1.	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**		**100,950**	**92,701**			**92,701**	**37,604**		**-8,249**	**92%**	**2,015**	**-8,434**	
	ТП-10/0,4 кВ													
1	Строительство ТП 29 включая демонтаж существующей ТП		5,741	4,927	1,26	1,26	4,927	0,000		-0,813	86%			
2	Нов. строительство КЛ-10 кВ и 2БКТП-10/630 для электроснабжения православного храмового комплекса по ул. К.Белова в Макаринской роще, включая демонтаж существующей ТП-26		5,014	4,297	1,26МВА 0,048км	1,26МВА 0,048км	4,297	0,000		-0,717	86%			
3	Строительство объектов электросетевого хозяйства для электроснабжения малоэтажной застройки в Восточной части за ул. Олимпийской		46,804	38,370	3,66МВА 9,14км	3,66МВА 9,14км	38,370	0,000		-8,434	82%		-8,434	Уточнение стоимости
	КЛ-10 кВ													
4	Прокладка КЛ-10 кВ взамен изношенных и прокладка КЛ-10 кВ для обеспечения надежности электроснабжения существующих потребителей МУП "Электросеть"		31,226	34,558	10,95	10,95	34,558	31,085		3,331	111%	3,331		
	КЛ-0,4 кВ													
5	Прокладка новых кабельных линий 0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ВРУ ж/д в связи с физическим износом существующих сетей и отсутствием 4-й жилы согласно требованиям ПУЭ и прокладка дополнительных вводных КЛ-0,4 кВ для обеспечения надежности электроснабжения существующих потребителей МУП "Электросеть"		6,861	6,853	3,436	3,436	6,853	3,656		-0,007	100%			
6	Нов. строительство КЛ-0,4 кВ		0,619	0,014	0,4	0	0,014	0,000		-0,605	2%			
	ВЛ-0,4 кВ													

7	Нов. строительство ВЛ-0,4 кВ		4,686	3,370	0	3,3	3,370	2,551		-1,316	72%	-1,316		Уточнение стоимости
	ПРОЧЕЕ													
8	Кабельный блок Октябрьский пр-т и Монт-Клер		0,000	0,312			0,312	0,312		0,312				Для обеспечения устойчивой работы предприятия
2.2.	**Прочее новое строительство**		**7,080**	**6,717**			**6,717**	**0,000**		**-0,363**	**95%**			
1	Строительство закрытого склада для временного хранения трансформаторов на территории ГПП-9		7,080	6,717	1	1	6,717	0,000		-0,363	95%			
2.3.	**Приобретение**		**5,900**	**9,650**			**9,650**	**13,928**		**3,750**	**164%**		**-1,470**	
1	Приобретение экскаватора		5,900	4,430	1	1	4,430	4,430		-1,470	75%		-1,470	Уточнение стоимости
2	Приобретение эл/оборудования		0,000	5,220			5,220	9,498		5,220				Для обеспечения устойчивой работы предприятия
3.	**Технологическое присоединение**		**0,000**	**28,343**			**28,343**	**9,642**		**28,343**				
1	Строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка заявителя в целях технологического присоединения		0,000	23,185			23,185	4,700		23,185				Исполнение обязательств с Правилами Тех.присоединений по Постановлению №861 от 27.12.2004
2	Технологическое присоединение (от 15 до 100кВт, индивидуальный проект)		0,000	5,157			5,157	4,942		5,157				
	Справочно:													
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы													
1	Объект 1													
2	Объект 2													
…														

* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Утв. приказом Минэнерго России
от 11 августа 2011 г. № 347

Отчет о технических характеристиках объектов и об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы субъекта естественной монополии в отчетном году

№№	Наименование объекта*	Плановый объем финансирования, млн. руб.*					Фактически профинансировано, млн. руб.					Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных (реконструированных) объектов										Снижение потерь в результате реализации, кВт*ч/год
																						Подстанции				Линии электропередачи					Иные объекты	
	ВСЕГО,	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Количество и марка силовых трансформаторов, шт	Мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Тип опор	Марка кабеля	протяженность, км		
1	**Техническое перевооружение и реконструкция**	**10,639**		**10,639**			**19,397**		**19,397**			**8,758**		**8,758**			**19,397**		**19,397**													
1.1.	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**	**2,308**		**2,308**			**6,020**		**6,020**			**3,712**		**3,712**			**6,020**		**6,020**													
1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ	2,308		2,308			6,020		6,020			3,712		3,712			6,020		6,020							2010	15	СВ	СИП	6,57		
1.2.	**Создание систем противоаварийной и режимной автоматики**	**5,732**		**5,732**			**7,763**		**7,763**			**2,030**		**2,030**			**7,763**		**7,763**													
1	Реконструкция РП-10 кВ № 2, 4, 7	5,732		5,732			7,763		7,763			2,030		2,030			7,763		7,763			2010	15									
1.3.	**Создание систем телемеханики и связи**	**2,598**		**2,598**			**5,614**		**5,614**			**3,016**		**3,016**			**5,614**		**5,614**													
1	Установка приборов учета на вводах трансформаторных подстанций	2,598		2,598			3,980		3,980			1,381		1,381			3,980		3,980												СПИ-5 лет	
2	АИИС КУЭ	0,000		0,000			1,635		1,635			1,635		1,635			1,635		1,635													
2.	**Новое строительство**	**113,930**		**108,030**		**5,900**	**109,068**		**99,419**	**5,220**	**4,430**	**-4,862**		**-8,612**	**5,220**	**-1,470**	**109,068**		**99,419**													
2.1.	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**	**100,950**		**100,950**			**92,701**		**92,701**			**-8,249**		**-8,249**			**92,701**		**92,701**													
	ТП-10/0,4 кВ																															
1	Строительство ТП 29 включая демонтаж существующей ТП	5,741		5,741			4,927		4,927			-0,813		-0,813			4,927		4,927			2010	15	2 ТМГ	1,26							
2	Нов. строительство КЛ-10 кВ и 2БКТП-10/630 для электроснабжения православного храмового комплекса по ул. К.Белова в Макаринской роще, включая демонтаж существующей ТП-26	5,014		5,014			4,297		4,297			-0,717		-0,717			4,297		4,297			2010	15	2 ТМГ	1,26	2010	31		ААШВ	0,048		
3	Строительство объектов электросетевого хозяйства для электроснабжения малоэтажной застройки в Восточной части за ул. Олимпийской	46,804		46,804			38,370		38,370			-8,434		-8,434			38,370		38,370			2010	15	14 ТМГ	3,66	2010	31		ААШВ	9,14		
	КЛ-10 кВ																															
4	Прокладка КЛ-10 кВ взамен изношенных и прокладка КЛ-10 кВ для обеспечения надежности электроснабжения существующих потребителей МУП "Электросеть"	31,226		31,226			34,558		34,558			3,331		3,331			34,558		34,558							2010	31		ААШВ	10,95		
	КЛ-0,4 кВ																															
5	Прокладка новых кабельных линий 0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ВРУ ж/д в связи с физическим износом существующих сетей и отсутствием 4-й жилы согласно требованиям ПУЭ и прокладка дополнительных вводных КЛ-0,4 кВ для обеспечения надежности электроснабжения существующих потребителей МУП "Электросеть"	6,861		6,861			6,853		6,853			-0,007		-0,007			6,853		6,853							2010	31		АВВГ	3,436		
6	Нов. строительство КЛ-0,4 кВ	0,619		0,619			0,014		0,014			-0,605		-0,605			0,014		0,014													
	ВЛ-0,4 кВ																															
7	Нов. строительство ВЛ-0,4 кВ	4,686		4,686			3,370		3,370			-1,316		-1,316			3,370		3,370							2010	15	СВ	СИП	3,30		
	ПРОЧЕЕ																															
8	Кабельный блок Октябрьский пр-т и Монт-Клер	0,000		0,000			0,312		0,312			0,312		0,312			0,312		0,312													
2.2.	**Прочее новое строительство**	**7,080**		**7,080**			**6,717**		**6,717**			**-0,363**		**-0,363**			**6,717**		**6,717**													
1	Строительство закрытого склада для временного хранения трансформаторов на территории ТПП-9	7,080		7,080			6,717		6,717			-0,363		-0,363			6,717		6,717													
2.3.	**Приобретение автотранспорта**	**5,900**			**0,000**	**5,900**	**9,650**			**5,220**	**4,430**	**3,750**		**0,000**	**5,220**	**-1,470**	**9,650**			**5,220**	**4,430**											
	Приобретение экскаватора	5,900				5,900	4,430				4,430	-1,470				-1,470	4,430				4,430										СПИ-7 лет	
	Приобретение оборудования	0,000			0,000		5,220			5,220		5,220			5,220		5,220			5,220												
3.	**Технологическое присоединение**	**0,000**		**0,000**			**28,343**		**28,343**			**28,343**		**28,343**			**28,343**		**28,343**													
1	Строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка заявителя в целях технологического присоединения	0,000		0,000			23,185		23,185			23,185		23,185			23,185		23,185													
2	Технологическое присоединение (от 15 до 100кВт, индивидуальный проект)	0,000		0,000			5,157		5,157			5,157		5,157			5,157		5,157													
	Справочно:																															

	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																															
1	Объект 1																															
2	Объект 2																															
…																																

* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения

** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС

Утв. приказом Минэнерго России
от 11 августа 2011 г. № 347

Отчет о вводах объектов

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей									
		план*					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2010 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2010 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство ТП 29 включая демонтаж существующей ТП				1,26	1,26				1,26	1,26
2	Прокладка КЛ-10 кВ взамен изношенных и прокладка КЛ-10 кВ для обеспечения надежности электроснабжения существующих потребителей МУП "Электросеть"			5,44	5,51	10,95			5,44	5,51	10,95
3	Прокладка новых кабельных линий 0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ВРУ ж/д в связи с физическим износом существующих сетей и отсутствием 4-й жилы согласно требованиям ПУЭ и прокладка дополнительных вводных КЛ-0,4 кВ для обеспечения надежности электроснабжения существующих потребителей МУП "Электросеть"			1,51	1,926	3,436			1,51	1,926	3,436
4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ			2,61	3,96	6,57			2,61	3,96	6,57
5	Реконструкция РП-10 кВ № 2, 4, 7			3		3			3		3
6	Строительство объектов электросетевого хозяйства для электроснабжения малоэтажной застройки в Восточной части за ул. Олимпийской	2км	2км	1,43МВА 2км	2,23МВА 3,14км	3,66МВА 9,14км	1,9км		0,93МВА	2,73МВА 7,24км	3,66МВА 9,14км
7	Нов. строительство ВЛ-0,4 кВ								1,86	1,44	3,3
8	Нов. строительство КЛ-0,4 кВ				0,4	0,4					0
9	Нов. строительство КЛ-10 кВ и 2БКТП-10/630 для электроснабжения православного храмового комплекса по ул. К.Белова в Макаринской роще, включая демонтаж существующей ТП-26				1,26МВА 0,048км	1,26МВА 0,048км				1,26МВА 0,048км	1,26МВА 0,048км
10	Приобретение экскаватора				1	1				1	1
11	Строительство закрытого склада для временного хранения трансформаторов на территории ГПП-9				1	1				1	1
12	Установка приборов учета на вводах трансформаторных подстанций						356	195	23	3	577
13											

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой